

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 09 20 24 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житлової будівлі
м. Вінниця бул. А.Перевозчаного № 29
(найменування об'єкта)

« 5 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дмитрієв М.В.;
Ромашук О.Ф.; Муртіман В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. А.Перевозчаного № 29
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-15м; φ 76-10м; φ 57-50м; φ 32-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40-10м; φ 20-35м; φ 15-3м.
Стожки φ 20-400м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 20-16мм; φ 15-1мм.

Муртові: φ 20-16мм; φ 15-1мм.
Крани в квартирах: φ 15-3мм (пробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад VideaAS
- ліквідація виявлених витоків газу; Контраїна: φ 20-6мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Повітря тиску p=50 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Варбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Мелеєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димітренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Муртан В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Аврам КБ
(прізвище, ініціали)



(підпис)