



ЗАТВЕРДЖЕНО
09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. А.Первомайского №48
(найменування об'єкта)

« 5 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Діброва С.А.;
Матвіюк А.В.; Засюк В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. А.Первомайского №48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-76 м.; φ76-4 м.; φ57-3 м.; φ25-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-6 м.; φ40-3 м.; φ32-18 м.; φ25-24 м.; φ15-9 м.
Стовби: φ25-270 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (крючкові): φ50-3 м.; φ25-13 м.; φ15-3 м.; Шарові: φ25-1
Муртові з'єднання: φ50-3 м.; φ25-13 м.; φ15-3 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад Vibra GAS°
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ50-1 м.; Контражирка: φ50-1 м.
φ25-1 м.; φ15-2 м.; Мурта: φ50-1 м.
Заміна обода φ50-1 м. ввербового газопроводу.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надієма тиску p=20 мм. в.в. ст. за бавишем.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Димитренко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Діоруба С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Гасюк В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машманці [Підпис] вирішено
 (прізвище, ініціали) (підпис)
 ст. Машманці Григоренко Р.В.
 майстер Григоренко Р.В.
 емоєф Григоренко Р.В.
Димитренко М.В.