



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
[Signature]
08/2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Арт. Артімова №34
(найменування об'єкта)

«29» 08 20 24 р.

Бригада у складі Ришанчук О.Ф., Уманчук В.А.,
Мурженчук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Арт. Артімова №34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-2м, φ32-39, φ25-23м, φ20-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25-9м, φ20-3м. Стойки: окремі обводи: φ25-3, φ20-1

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ32-1м, φ25-5м, φ20-3м, φ15-1м.
Муртові: φ32-1, φ25-5, φ20-3, φ15-1.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія
та прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ32-1м, φ25-1м.
Комплект: φ25-3м, Мурта: φ25-5м, Стойка: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст. Надійшла тиску P=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

| | |
|---|-----------------------------|
| <u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| <u>Олександр О.Ф.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| <u>Уманський В.А.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| <u>Лукіничук О.В.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |
| _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |
| _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |
| _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |
| _____ (прізвище, ініціали) | _____ (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біз підпису відповідника

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| <u>С.М.</u> и.ф. с-р | <u>Р.В. Москаленко</u> В.В. Сербин О.Ф. Радченко | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
|----------------------------|--|-----------------------------|