

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця бул. Болгарська 4  
(найменування об'єкта)

«06» 09 2024р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю; Колюк А.А; Івахчук С.М  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Болгарська 4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 3м., Ø 50 - 86м., Ø 32 - 1м., Ø 25 - 56м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 25 - 5м. Стойки: Ø 25 - 140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крайки (пробкові): Ø 32 - 1шт., Ø 25 - 13шт.  
муфтові з'єднання: Ø 32 - 1шт., Ø 25 - 13шт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: крайки (пробкові): Ø 32 - 1шт.,  
Ø 25 - 2шт. констрайка: Ø 25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. організовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тигрогородський А.С  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Качок А.А  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Квакчук С.М  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Бег підпису відповідає  
сі. Іванчук Р.В. Косішук  
мабснп І.С. Дмитро  
(прізвище, ініціали) (підпис)