



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Брацлавська №70  
(найменування об'єкта)

« 13 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Ліщенко В.О.; Чванчук В.А.; Діброва С.А.  
Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Брацлавська №70  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-25 м; φ 76-50 м; φ 100-10 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 57-6 м; φ 32-4 м; φ 40-6 м.  
Столки: φ 32-300 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ 50-6 м; φ 40-6; φ 32-12 м.  
Муфтові з'єднання: φ 50-6 м; φ 40-6 м; φ 32-12 м.  
Крани в квартирах: φ 20-3 м (пробкові)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 50-1 м; φ 32-1 м; φ 40-1 м.  
Контргайка: φ 32-2 м; φ 50-1 м; φ 40-1 м.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Ремонт газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО  
Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Міщенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кванчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Куреров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Бірюківська

<u>С.І.</u>	<u>В.В. Москалюк</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>М.П.</u>	<u>В.В. Сербюк</u>	
<u>С.П.</u>	<u>А.В. Кереро</u>	