



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Митловий, Будинок  
м. Вікшуня вул. Варшавська 29  
(найменування об'єкта)

«16» 09 2024 р.

Бригада у складі Дзубенко Р.Ю ; Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуня вул. Варшавська 29  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-3м., Ø 32-10м., Ø 25-8м.,  
Ø 20-8м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки : Ø 20-30м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) : Ø 50-1шт., Ø 20-3шт.

муртові з'єднання : Ø 50-1шт., Ø 20-3шт.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові) : Ø 20-2шт.  
коктургайки : Ø 20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Тривалість тиску ΔP = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тигородувський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг мідис Біг мідис

С. в. м. ф. с. ф.

А.С. Тигородувський  
А.С. Тигородувський  
А.В. Кучеров  
(прізвище, ініціали) (підпис)