



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО

*Житловий будинок  
м. Вінниця бул. Варшавська 33*

(найменування об'єкта)

«16» 09 2024 р.

Бригада у складі *Алексєв О.Ю.; Ліщук В.О.; Гюхіх О.Б.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого  
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця бул. Варшавська 33*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та  
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з  
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного  
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 50-10м, Ø 20-10м, Ø 15-15м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Ø 25-6м, Ø 20-8м. Стаки: Ø 15-120м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крахи (пробкові): Ø 25-1мм, Ø 20-6мм, Ø 15-8мм.*

*муфтові з'єднання: Ø 25-1мм, Ø 20-6мм, Ø 15-8мм.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року  
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим  
методом або мильною емульсією; *мильна емульсія*

*та прилад "Vibro GAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу; *крахи (пробкові): Ø 20-2мм, Ø 15-1мм.*

*муфти: Ø 25-1мм, Ø 20-4мм. Зашка ділянки газопроводу: Ø 15-0,8м.*

*Зашка ділянки газопроводу: Ø 15-0,8м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проконтрольовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробляється газопроводу

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Ліндоуский Н.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Люхін О.Б.

(прізвище, ініціали)

Ліченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Ліндоуский Н.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сівалова Г.В.

(прізвище, ініціали)

Г.В.Сівалова

(підпис)