



ЗАТВЕРДЖЕНО"

08 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок

м. Вінниця вул. Тоголя №5  
(найменування об'єкта)

« 27 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Гвангур В.А. ; Поголя В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Тоголя №5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-20ш; φ 32-1ш; φ 20-10ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-3ш; φ 25-3ш; φ 20-6ш.

Стожки: φ 32-22ш; φ 20-65ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) - φ 32-2ш; φ 20-4ш; Шеркові: φ 20-2ш.

Шуфтові з'єднання: φ 32-6ш; φ 20-6ш;  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія

та прилад "Вібра СРЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-4ш; Кран: φ 20-2ш;  
Шуфта: φ 20-1ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.в.в. ст.  
Надітено тиску P=80 мм.в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розбурвання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Черіко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ткачук В.А.

(прізвище, ініціали)

Тихон О.Б.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)  
[Signature]  
 (підпис)  
[Signature]  
 (підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Слашкань Суринь Ву Шумар Бумовали св.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. Інженер  
Слашкань  
Слашкань

Суринь В.В.  
Суринь В.В.  
Суринь В.В.

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]