

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

житловий будинок  
м. Вінниця буд. Кошмановців №24  
(найменування об'єкта)

« 10 » 09 20 24 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Дробенко Р.Ю., Калюк А.А., Алексеев О.Ю.  
Іванчук С.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

м. Вінниця  
буд. Кошмановців №24  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: \_\_\_\_\_

φ 89 - 20 м; φ 76 - 10 м; φ 57 - 10 м; φ 32 - 6 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 12 м; φ 20 - 16 м; φ 25 - 20 м;  
Стожки: φ 20 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32 - 4 м; φ 25 - 4 м; φ 20 - 8 м.  
Муфтові з'єднання: φ 32 - 4 м; φ 25 - 4 м; φ 20 - 8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_

мильна емульсія  
та прилад "Гірда САЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 25 - 4 м; φ 20 - 3 м; φ 32 - 1 м;  
Контргайка: φ 25 - 3 м; φ 20 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Надійма тиску P=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розбирання газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дубенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Каток А.А.

(прізвище, ініціали)

Александров О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Квангур С.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису визначився

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. В.В. Герасименко  
М.П. [Підпис]