



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Космодем'янська 58

« 30 » 08 20 24 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров О.О., Веселовський В.Т.,
Шашурка С.М., Флюкін О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Космодем'янська 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-58м, Ø80-45м, Ø50-43м,
Ø32-6м, Ø25-14м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-48м, Ø25-200м (середине)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Коридор Ø50-1м, Ø32-6м, Ø25-14м, Ø20-7м (Кварт.)
Муротія Ø50-1м, Ø32-6м, Ø25-14м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх систем в будинку
мешканці інформовані

- ліквідація виявлених витоків газу: Коридор Ø32-1м, Ø25-4м, Кв. Ø50-
Ø32-1м, Ø25-4м, Муротія Ø50-1м, Ø32-1м, Ø25-1м
залишились фізичними перешкодами Ø25-0,5м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм Водост. Умствост-5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводився

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координована герметизація, замкнення, діаметри газопроводу 0,5 м.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Гордічов О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Андрій С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Васильовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Мартин С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Лижко О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайлик вирішив

Ст. інженер Мохамед Р.В.
Майстер Гордічов О.Т.
слюсар Лижко О.Б.