



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 08 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Космодавців №62
(найменування об'єкта)

«29» 08 2024 р.

Бригада у складі Заєць В.М.; Дзюбенко Р.Ю.; Калюк А.А.
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Космодавців №62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-40 см; φ 76-76 см; φ 40-12 см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 40-12 см; φ 25-54 см; Стойки: φ 25-180 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ 40-6 см; φ 25-18 см.
Муфтові з'єднання: φ 40-6 см; φ 25-18 см;
Крани в квартирах: φ 20-1 см. (пробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія
та прилад Vibra GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 40-2, φ 25-3 см;
Контргайка: φ 40-7 см; φ 25-5 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
и
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядубання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади _____

Засує В.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешчанко

(прізвище, ініціали)

вруч. підпису вірмовиши

(підпис)

ст. інженер
 майстер
 Ситосає

Москаленко Р.В.
Чуїко В.В.