



ЗАТВЕРДЖЕНО  
« 28 » 08 20 24 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вінниця  
в.п. Кошмоєва Г.В. в.п.  
(найменування об'єкта)

« 28 » 08 20 24 р.  
Бригада у складі Літвиненко В.О., Ткачук В.А.,  
Джодієвський Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
в.п. Кошмоєва Г.В. в.п.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф100-20 м, Ф80-82 м, Ф68-75 м,  
Ф40-16 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф40-16 м, Ф25-12 м  
Ф25-240 м (сходовий)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ф40-8 м, Ф25-24 м  
кранів Ф60-8 м, Ф25-24 м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх газопроводів
  - ліквідація виявлених витоків газу: крани Ф40-8 м, Ф25-4 м, Ф25-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., Pp=10 мм в.ст. та 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аромедуковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: не регулюється газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО  
Члени бригади

<u>Рудковський О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Міщенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ткаченко В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Джуринський Ю.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкалюк Бруно Ву Юрій Вукович

Сич. І. П. (прізвище, ініціали) Машкалюк А.В. (підпис)  
Торусов О.Р.