

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця вул. Космонавтів №74
(найменування об'єкта)

« 10 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Ліценко В.О.; Іванчук В.А.; Дзюбенко Ю.Т.
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Космонавтів №74
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-2м; φ76-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ57-30м; φ32-4м; φ25-3м.
Стожки: φ20-220м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани пробкові: φ50-2шт; φ40-1шт; φφ25-4шт.
Муртові з'єднання: φ50-2шт; φ40-1шт; φ25-4шт.
Крани вквартирні: φ20-4шт. (пробка)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ50-2шт; Контраинка: φ50-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ліщенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Званчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешманіч Вір Григорішес
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер
 майстер
 Рибко

[Підпис]

Маслачук Р.В.
 Чуїко В.В.