



*[Handwritten signature]*  
08 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Г. Нарбуты №3  
(найменування об'єкта)

« 08 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Дрюбенко Ю.Т.; Мустапан В.М.;  
Дмитрієнко М.В.; Дрюбенко Р.Ю.; Даренко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Г. Нарбуты №3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-7м; φ89-75м; φ76-49м; φ57-85м; φ20-2м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-15м; φ32-52м; φ25-44м; φ20-15м; φ15-21м.

Стожки: φ25-720м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) φ50-7м; φ32-1м; φ25-28м; φ20-9м; φ15-7м.  
Муфтові з'єднання: φ50-7м; φ32-1м; φ25-28м; φ20-9м; φ15-7м.  
Крани в квартирах: φ15-20м (пробкові)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад, Вібра САС

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран φ50-3м; φ32-2м; φ25-10м; φ20-6м;

Колергайло: φ50-3м; φ32-1м; φ25-10м; φ20-4м.

Муфта: φ20-2м; φ50-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500мм.вод.ст.  
Тиском тиску P=80мм.вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Рядування газопроводів.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Муретман В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитриченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешмані [Підпис] виромовишев  
 (прізвище, ініціали) (підпис)  
 см. тільки Дмитриченко Р.В.  
майстер Чуїко В.В.  
своєю Дзюбенко Ю.Т.