

"ЗАТВЕРЖЕНО"
« 23 » 08 2024 р.
ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
УРЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ
М. ВІННИЦЯ

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Острозького №17
(найменування об'єкта)

« 23 » 08 2024 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мухоменчук О.В.;
Дюбенко Р.Ю.; Калюк І.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Острозького №17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-29м; φ57-32м; φ40-18м; φ32-20м
φ25-2м; φ20-2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-4м; φ25-36м;
Сюльки: φ25-158м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ32-4м; φ25-11м; Шарові: φ25-1м; φ20-
Муфтаві з'єднання: φ32-4м; φ25-12м; φ20-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад Vibra GAS[®]
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ32-3м; φ25-3м;
Комаралка: φ32-4м; φ25-6м; Муфта: φ32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500мм.вод.ст.
Надмірне тиску Р=200мм.вод.ст. до 5хвилини.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування гарячковою

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Сурженчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Качок А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Крамощюка Р.М.

(прізвище, ініціали)



(підпис)