



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий об'єкт  
м. Вінниця вул. Пирогова №11  
(найменування об'єкта)

« 15 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Дубовенко Ю.Т., Калож А.А., Дубовенко Р.Ю.  
Куреров А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Пирогова №11  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-30м; φ40-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-12м; Стожки: φ25-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ40-6м; Муртові'єднання: φ40-6м.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад, VIRA CAS

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ40-3м; Конфайна: φ50-1м  
φ40-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Надійшло тиску P=20 мм.вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурико В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Дюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)  
Кавка А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Дюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лавровська С.В.

(прізвище, ініціали)



(підпис)