



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок

м. Вікшуча бул. В. Торика 13

(найменування об'єкта)

« 13 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Тімохін О.Б; Явлюк С.М

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуча бул. В. Торика 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 15м., Ø 80 - 40м., Ø 65 - 10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 8м., Ø 25 - 50м Стаяки: Ø 20 - 300м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 8мм., Ø 25 - 24мм. краки в квартирах: Ø 20 - 3мм
шарфтові з'єднання: Ø 32 - 8мм., Ø 25 - 24мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vikro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø 32 - 2мм., Ø 25 - 6мм.
коктрайки: Ø 25 - 5мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст
Наділля тиску op=20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тідодродуцький АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Плохих О.Б
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Валчук С.М
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Малетин

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)