



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житлові будинки
м. Вінниця вул. В. Тарика 15
(найменування об'єкта)

« 11 » 09 2024 р.

Бригада у складі Дзубенко Р.Ю; Калок А.А; Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. В. Тарика 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 35 м., Ø 50 - 35 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 6 м., Ø 25 - 30 м. Стяжки : Ø 20 - 220 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (пробкові) : Ø 40 - 6 м., Ø 25 - 18 м. краки в квартирах : Ø 20 - 9 м.
муртові з'єднання : Ø 40 - 6 м., Ø 25 - 18 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія
та приладу "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові) : Ø 40 - 1 м., Ø 25 - 3 м.
коктрайки : Ø 40 - 4 м., Ø 25 - 5 м. муртва : Ø 40 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підв'язці та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст
Тривалість тиску пр=20 мм. вод. ст за 5 об'єктів
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тігродерський Р.Є
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Кавок А.А
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Литасакен Бог Борисов Вікторович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.І. П.В. Кослава
М.П. А.С. Тігродерський
М.П. А.В. Кучеров