

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16»

р.



### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Житловий будинок  
м. Вікшуча вул. В. Чорновола 14  
(найменування об'єкта)

« 16 » 09 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Хвалчук С.М.; Кавок А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуча вул. В. Чорновола 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 20 м., Ø32 - 2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 5 м., Ø25 - 10 м., Ø20 - 6 м. Стояки: Ø20 - 100 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø32 - 2 шт., Ø25 - 2 шт., Ø20 - 4 шт.

муртові з'єднання: Ø32 - 2 шт., Ø25 - 2 шт., Ø20 - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крак (пробковий): Ø25 - 1 шт.  
кохтрайки: Ø20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підв'язках та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лігнородуцький А.Є  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Веселовський В.І  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Накуч С.М  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кочок А.А  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Віт. підпис (прізвище, ініціали) Веселовський В.І (підпис) С.В. Кочок (підпис)