

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

житловий будинок
м. Вінниця вул. В. Червола №6
(найменування об'єкта)

« 16 » 09 20 24 р.

Бригада у складі _____

Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.У.
Курєєв А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. В. Червола №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ89-2ш; φ57-6ш; φ25-3ш.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-6ш; φ32-3ш. Стоєк: φ32-110ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ50-2ш; φ32-4ш; φ20-1ш.
Муфтові з'єднання: φ50-2ш; φ32-4ш; φ20-1ш.
Крани в квартирах: φ20-5ш.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран: φ32-2; Комфтрайка: φ32-1*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Надіємо тиску ΔP=50 мм.вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аргументовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Підгорюдецький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кучерменко А.М.

(прізвище, ініціали)



[Signature]
(підпис)