

ЗАТВЕРДЖЕНО
«23» 08 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця, вул. Ар. Ангела №18
(найменування об'єкта)

«23» 08 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І., Іванчук С.М.,
Тімоха О.Б., Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ар. Ангела №18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-9 м; φ 57-35 м; φ 32-11 м; φ 25-7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32-20 м; Сталець φ 25-110 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: φ 32-10 м; φ 40-1 м. Муфта, герметик: φ 32-10; φ 40-1
Крани о'кварцпроз: φ 20-1 м (шробков)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Мікс ГПС"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 50-1 м; φ 32-4 м; φ 40-1 м.
Комп'ютер: φ 50-1 м; φ 32-3 м; Муфта: φ 32-1 м; φ 50-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. рт. ст. Надійшла тиску P=90 мм. рт. ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В. В.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В. У.

(прізвище, ініціали)

Ганчук С. М.

(прізвище, ініціали)

Моща О. Б.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М. В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Моща О. Б. _____

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)