



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Ак. Ангелєва №30  
(найменування об'єкта)

«08» 08 2024 р.  
Бригада у складі Уманець В.А., Дзюбенко Ю.Т., Дідревас С.А.,  
Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Ак. Ангелєва №30  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 108 - 27 м; φ 89 - 27 м; φ 76 - 29 м; φ 57 - 27 м;  
φ 32 - 16 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 32 - 10 м; φ 25 - 65 м; φ 20 - 28 м.  
Ст. екм: φ 20 - 300 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32 - 2 шт; φ 25 - 2 шт.  
Шуртові'єднання: φ 32 - 2 шт; φ 25 - 2 шт. Крани в квартирах: φ 20 - 3 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32 - 1 шт; φ 25 - 3 шт; φ 20 - 4 шт.  
Контргайка: φ 32 - 7 шт; φ 25 - 4 шт; φ 20 - 3 шт; Шурта: φ 20 - 1 шт; φ 25 - 1 шт.  
Згон: φ 20 - 1 шт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; о наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надмірне тиску P=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Рядувальня електробокса

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чушко В.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Звангун В.А.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Дубенко Ю.Т.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Дідрова С.А.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Доученко В.О.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешанко В.В. підписує вирмовив

Ст. інженер [Підпис] Мельничук І.В.  
 (прізвище, ініціали) (підпис)  
Майстер [Підпис] Чушко В.В.  
слова [Підпис] Звангун В.А.