



« 2 » 09 20 24 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Ак. Ангеля №45  
(найменування об'єкта)

« 2 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Александр О.Ю.; Дмитрієнко М.В.;  
Тванчук С.М.; Тишак О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Ак. Ангеля №45  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-12 м; φ 25-8 м; φ 20-14 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Голеки: φ 32-35 м; φ 50-4 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани: (пробкові): φ 50-4 м; Шаровий: φ 25-1 м; Вварний: φ 20-1 м  
Шарові: φ 50-4; φ 25-1 м; φ 20-1 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Vibra GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 50-1 м; φ 20-1 м; Контргайка: φ 50-3 м; φ 20-1 м; Шарові: φ 50-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підв'язці та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст. Підійня тиску до 20 мм. в.в.ст. з бавишми.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування гарячкова

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ванчук С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Клебан О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гаташук Г.Г.

(прізвище, ініціали)

Иван

(підпис)