



ЗАТВЕРДЖЕНО

20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Ав. Янгеля №46
(найменування об'єкта)

« 2 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Ромашук О.Р.; Мустіпан В.М.;
Ліценко В.О.; Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Ав. Янгеля №46
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-20м; φ 89-15м; φ 76-30м; φ 32-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-6 м; φ 25-28 м; φ 20-16 м.
Стожки: φ 20-150 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Пробкові: φ 32-2 м; φ 25-8 м; φ 20-9 м.
Муртові з'єднання: φ 32-2 м; φ 25-8 м; φ 20-9 м.
Кранів бабартарас: φ 20-13 м. (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією
та прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-4 м; φ 25-3 м;
Вентрилка: φ 20-4 м; φ 25-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень **вимогам** проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у **підвалі** та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Надлення тиску p=20 мм. в.в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Черіко В.В.

(прізвище, ініціали)

Вашаук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Мустман В.М.

(прізвище, ініціали)

Миценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Кванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бабкіна Т.Д.

(прізвище, ініціали)



(підпис)