



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок
м. Вінниця буд. № 149

(найменування об'єкта)

«2 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Макарчук А.В.; Злєєв В.М.;
Лукчевський О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

к/б

м. Вінниця буд. № 149

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-3м; φ57-49м; φ40-4м; φ32-7м;
φ25-5м; φ20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Склеки: φ25-10м; φ32-2м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Пробкові: φ40-1м; φ32-2м; φ25-5м.

Муфтові з'єднання: φ40-1м; φ32-2м; φ25-5м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

щелочна емульсія
та пристрій Vibro GAS

- ліквідація виявлених витоків газу;

Лан: φ25-2м; Конектор: φ25-3м;
Муфта: φ25-3м. φ40-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мін. бод. ст.
Підтверджено тиском др=80 мін. да бавим.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зареєструовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Відбулося обслуговування

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

ІІІ

(підпис)

Члени бригади

Макарічук А.В.

(прізвище, ініціали)

ІІІ

(підпис)

Ласюк В.М.

(прізвище, ініціали)

ІІІ

(підпис)

Сургенич О.В.

(прізвище, ініціали)

ІІІ

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Галба Ю.В.

(прізвище, ініціали)

ІІІ

(підпис)