



20 24 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця буд. Ак. Ангела №50  
(найменування об'єкта)

« 09 » 20 24 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Дробенко Р.Ю.;  
Калок А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті ф/б  
м. Вінниця буд. Ак. Ангела №50  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 125-30м; ф 76-40м; ф 32-26м;  
ф 57-10м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф 25-30м; ф 20-10м; Сталки: ф 20-250м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (шробкові): ф 32-6мм; ф 20-10мм; ф 25-8мм.  
Муртобе з'єднання: ф 32-6мм; ф 20-10мм; ф 25-8мм.  
Крани в квартирах: ф 20-2мм (шробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф 20-3мм; Конфайна: ф 25-4;  
ф 20-3мм; ф 32-2мм; Мурта: ф 20-1мм; ф 32-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Фарбування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Киреев А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Сарєва О.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)