



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 65
(найменування об'єкта)

«03» 09 2024р.

Бригада у складі Діброва С.А; Доценко В.О; Матвійчук Р.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Ак. Янгеля 65

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 70 м., Ø 50 - 28 м., Ø 32 - 2 м.,
Ø 25 - 4 м., Ø 20 - 2 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 28 м., Ø 20 - 4 м. Стойки: Ø 20 - 360 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 32 - 4 шт., Ø 25 - 4 шт., Ø 20 - 20 шт., Ø 15 - 2 шт.
шартові з'єднання: Ø 32 - 4 шт., Ø 25 - 4 шт., Ø 20 - 20 шт., Ø 15 - 2 шт.
крапи в квартирах: Ø 20 - 8 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 20 - 3 шт.
контрайки: Ø 25 - 3 шт., Ø 20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Наділя тиску 0,Р=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забубання газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідродецький АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Діброва СА
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Доуєко В.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мамвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Кілігоров М.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)