



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця пров. Брацлавський №17  
(найменування об'єкта)

«13» 09 2024р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Кавок А.А.;  
Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
пров. Брацлавський №17  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-10м; φ40-10м; φ32-20м; φ25-12м.  
φ20-30м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-10м; φ15-13м. „Окремі вводи“  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові); φ50-1м; φ25-1м; φ20-18м; φ15-5м.  
Муфтові з'єднання: φ50-1м; φ25-1м; φ20-18м; φ15-5м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; вимірювач герметичності та прилад „VIBRA GAS“

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ20-7м; Конфайна: φ40-1м;  
φ20-10м; Муфта: φ40-1м; φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Повітря тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Чарбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідальних

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін. Р.В. Досламанов  
м.п. В.В. Чуїко  
с.п. Л.В. Каткович