

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



57/09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батомовартирине житлового будинку

« 4 » 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Гривак А.В., Мурованій У.Д.  
Прокотенко В.В., Замини М.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Батомовартирине будинку  
м. Андрушівка вул. Прибережжя 2а  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 мм L=4 м.п., Ø 50 мм L=38 м.п., Ø 40 мм L=70 м.п.  
Ø 32 мм L=13 м.п., Ø 25 мм L=19 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

30 штук Ø 80 мм - 2 шт., крани шарові Ø 50 мм - 1 шт.,  
Ø 40 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 5 шт., крани пробковий Ø 25 мм - 1 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; 2030 аналізатор VIBRABAR  
мильча емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; контролька Ø 50 мм - 1 шт.,  
контролька, муфта - 2 шт., конорайка, муфта,  
кран Ø 25 мм - 23 шт., кран Ø 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Вимога
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Вимога
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено парити при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст за 5 хвилин склом
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: пограти газодобу

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Мішин В.П.  
(прізвище, ініціали)

Гробиш А.В.  
(прізвище, ініціали)

Мурованій У.Д.  
(прізвище, ініціали)

Прокопенко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Сидим М.Б.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мішанин Багратівартичов Будимену  
(прізвище, ініціали) бу мітису (підпис) вимовами

старший майстер Тарювський А.А.