

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«6» 09 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БОЛОТОВОРТИНІЙ МИГДОВИЙ будинок

«5» 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Гробік А.В., Мурозович І.Д.,
Лагутин М.Б., Прошопенко В.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склала цей акт у тому, що на об'єкті БОЛОТОВОРТИНІЙ будинок
м. Лагутин бул. Прибутковий, 79
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 мм L = 51 м.п., Ø 20 мм L = 73 м.п.

Ø 20 мм L = 24 м.п. - в стояках
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран широкий Ø 40 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 17 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопостачальник Вільгаз,
міцна смужка
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 40 мм, конічний кран Ø 40 - ЗУ,
кранчи, зуп, конічний кран Ø 20 мм - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; зроблено
на рідине, при випробуванні належна була тискою
500 кПа. від. ст. за 5 хв стислив 15 кПа без зміни
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погашення гарячої

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

ІІ/ІІІІ ВЛ

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Грабчик А.В.

(прізвище, ініціали)

Муродович У.Д.

(прізвище, ініціали)

Симонин М.Б.

(прізвище, ініціали)

Іларіоненко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мішканець Гагалюк Святослав Ігорович Будинську
(прізвище, ініціали) (підпис)

Будинську будувавши

старший майстер Гарішевський Р.А.