



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батимокварширський будинок  
м. Київчик, вул. Виноградна 2  
(найменування об'єкта)

«08» серпня 2024 р.

Бригада у складі Смукан В. І., Балауз П. Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київчик  
вул. Виноградна 2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  80 - 3 м, 2-г  $\phi$  76 - 42 м, 2-г  $\phi$  32 - 23 м, 2-г  $\phi$  25 - 42 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  25 - 180 м, 2-г  $\phi$  20 - 46 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ДУ 32 - 2 шт, кран ДУ 25 - 16 шт, засувка ДУ 80 - 1 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Vibra Gas"  
мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: кран  $\phi$  25 - 7 шт.  
муфтові з'єднання  $\phi$  32 - 1 шт,  $\phi$  25 - 5 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Антонюк Р. М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>С. Аш</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Стукан В. І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Ваш</u> (підпис)
	<u>Балагу П. Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Баш</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).