



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний будинок  
м. Київчик, вул. Ю. Кувшицького 14  
(найменування об'єкта)

« 06 » серпня 20 24 р.

Бригада у складі Ступан В. І., Кшишук В. О.,  
Зрешко О. А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київчик  
вул. Ю. Кувшицького 14  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  100 - 97 м, 2-г  $\phi$  32 - 43 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
2-г  $\phi$  32 - 175 м., 2-г  $\phi$  25 - 141 м., 2-г  $\phi$  20 - 45 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кран  $\text{Dy}$  32 - 6 шт., кран  $\text{Dy}$  25 - 7 шт., кран  $\text{Dy}$  20 - 4 шт., Засувка  $\text{Dy}$  100 - 1 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад „Vibra Gas“  
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран  $\text{Dy}$  32 - 2 шт., кран  $\text{Dy}$  25 - 4 шт.  
щурові з'єднання  $\phi$  25 - 5 шт.,  $\phi$  20 - 3 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сіукач В. І.

(прізвище, ініціали)

Клишук В. О.

(прізвище, ініціали)

Грищенко О. А.

(прізвище, ініціали)

С. Анф

(підпис)

В. Сіукач

(підпис)

В. Клишук

(підпис)

О. Грищенко

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа —

(прізвище, ініціали)

(підпис).