

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батумівського житлового будинку

(найменування об'єкта)

«19» 09 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Захарчишук С.М., Хаусман Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Батумівський будинок
с. Напустен вул. С.Муромовою, 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 76 м.п., Ø 20 мм L = 33 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

протяг шордаї Ø 32 мм - 1шт., Ø 20 мм - 3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор КІС-6025,
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; контролітка Ø 32 мм - 1шт.,
шорда Ø 20 мм - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогам
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено при випробуванні надлишковим тиском 500кПа. Вел. ст. за 5 хв., парити скламо 15хв. без пр.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: подарувати за роботу, мажати лічку перевірки ДСК

Майстер ВБГО _____

Шульц Д.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Зарудинський С.К.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Хачлак Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку

біл мушму вуловинська
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

старший інженер Горбачев О.Д.

[Підпис]