

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 08 2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО газотоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«30» 08 2024 р.

Бригада у складі слосарі Слобоженко В.А., Прошоліш В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті газотоквартирний будинок  
с. Олександрівка вул. Соборна 139

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 45 м.п., Ø 32 мм L = 41 м.п.

Ø 25 мм L = 12 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ø 32 мм - 7 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Кінгсвейс,  
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; 3 шт, муфта Ø 32 мм - 3 шт  
крани, муфта, 3 шт, контрогайча Ø 25 мм - 4 шт



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено  
нарізано, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. вод. ст за 5 хв, складило 5 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Балабєвич О. А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Савбєрєвич В. А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Прокотєнко В. В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Бататоквартирного будинку №1

(прізвище, ініціали)

Горбань О. Д. (підпис)

старший інженер Горбань О. Д.

(підпис)