

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батумшвартирши митловши Бугишок.

« 28 » 08 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Прошопенко В.В., Слобожанши В.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Батумшвартирши Бугишок
с. Олександрівка вул. Собора 15а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 L = 45 м.п., Ø 32 мм L = 41 м.п.,
Ø 25 мм L = 12 м.п., Ø 20 мм L = 3 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 мм - 2 шт крапи муфта
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; розрапаризатор Кігавес,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; контрогайка, муфта Ø 32 - 3 ш.
контрогайка, муфта, крапи Ø 25 мм - 8 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вмочано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вмочано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вмочано

нагнімо, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт. ст. за 5 хв скламо 5 мм. вуг. с.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Биласевич О.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Громошенко В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сабурович В.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий брати тобто вартирого будинку
(прізвище, ініціали) вуг. тиску (підпис) вуг. тиску

старший інженер Горбань О.В.