



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віснуче вул. Ак. Ющенка 10
(найменування об'єкта)

« 09 » 10 2024 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Луксемун О.В.; Мамбійлун А.В.;
Мустіпан В.М.; Клохих О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віснуче вул. Ак. Ющенка 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - 87м, Ø76 - 64м, Ø50 - 55м,
Ø32 - 19м, Ø20 - 23м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стяжки: Ø32 - 345м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крами (пробкові): Ø32 - 16шт, (кульові): Ø25 - 1шт,
муфтові з'єднання: Ø32 - 16шт, Ø25 - 1шт. Крами в квартирах
Ø20 - 16шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад „Vibro GAS“
- ліквідація виявлених витоків газу: крами (пробкові): Ø32 - 3шт.
контроль: Ø32 - 5шт муфта: Ø32 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надійшло тиску ΔP = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. розінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубоване газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Дигорозецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Лук'яничук О.В.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мустінок В.М.
(прізвище, ініціали)

Плохих О.Б.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Розу Григорій Вадимович
(прізвище, ініціали)

[Signature] (підпис)
Дигорозецький А.С.
Кучеров А.В.