



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ №/б  
м. Вінниця вул. Волошкова №9  
(найменування об'єкта)

« 8 » 10 2024 р.

Бригада у складі Дюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.  
Раченко В.О.; Матвійчук Л.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті №/б  
м. Вінниця вул. Волошкова №9  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-65; ф25-16; ф20-17

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєли: ф20-54ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): ф20-9ш; Шарові: ф25-1ш.  
Шурфові з'єднання: ф20-9ш; ф25-1ш.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контроліка: ф50-1ш; ф20-1ш.  
Крани: ф50-1ш; ф20-1ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.  
Піділля тиску P=20 мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Варбування газопроводів  
Ділячка газового газопроводу ф20-25 мм  
захист рекламним щитом магазину  
"Українські товари"

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дробенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дірова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мавлюк А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машаков Бурману вулиця Бровишівська

Виконавець [Підпис]  
Мастер [Підпис]  
Машаков Бурману  
Сучко В.В.