



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віхнужа вул. В. Антоновича 24  
(найменування об'єкта)

«18» 09 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Ліуєнко В.О  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхнужа вул. В. Антоновича 24  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 25м., Ø 40 - 8м., Ø 32 - 4м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 15м., Ø 25 - 9м. Стожки: Ø 20 - 150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 6шт., Ø 25 - 6шт.

шуртові з'єднання: Ø 32 - 6шт., Ø 25 - 6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø 32 - 1шт., Ø 25 - 3шт.  
екстрайми: Ø 32 - 1шт., Ø 25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_
- Міг робити тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тигородський А.Є  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Алексєв О.Ю  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Веселовський В.І  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Ліцелко В.О  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначення визначення

сі. ст. В.С. Калашник  
(прізвище, ініціали)

(підпис)