



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікнише вул. Келецька 59
(найменування об'єкта)

«01» 10 2024 р.

Бригада у складі Діброва С.А; Доженко В.О;
Звалчук В.А; Звалчук С.М; Куширов А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікнише вул. Келецька 59
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 40 м., Ø 80 - 75 м., Ø 65 - 25 м.,
Ø 50 - 46 м., Ø 32 - 5 м., Ø 25 - 6 м., Ø 20 - 20 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32 - 48 м., Ø 25 - 11 м., Ø 20 - 33 м. Стяжки: Ø 20 - 640 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 7 шт., Ø 25 - 3 шт., Ø 20 - 3 шт. (кульові): Ø 32 - 2 шт.,
Ø 25 - 4 шт. муртові з'єднання: Ø 32 - 9 шт., Ø 25 - 7 шт., Ø 20 - 3 шт.
краки в квартирах: Ø 20 - 18 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 32 - 2 шт., Ø 20 - 9 шт.
конструкції: Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 3 шт., Ø 20 - 9 шт. муртові: Ø 20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надіння тиску sp=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають успішному: Зарбування газопроводу, необхідну замістити ділянку газопроводу 820-мм.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гідуроденський А.С.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Доучко В.О.
(прізвище, ініціали)

Званчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Званчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешаєв С.В. [Підпис] вир. номеру вир. номеру

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. Мешаєв С.В.

М-р Мешаєв С.В.

См. Мешаєв С.В.

[Підпис] Гідуроденський Р.В.

[Підпис] Гідуроденський А.С.

[Підпис] Званчук В.А.