



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вілшуча вул. Київська №6
(найменування об'єкта)

«26» 09 2024 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М.; Тлохія О.Б.;
Влашук О.Ф.; Алексеев О.Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілшуча вул. Київська №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3м., Ø40 - 8м., Ø32 - 10м.,
Ø25 - 86м., Ø20 - 18м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталі: Ø20 - 120м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (шробові): Ø32 - 2шт., Ø20 - 14шт., Ø15 - 1шт
шробові з'єднання: Ø32 - 2шт., Ø20 - 14шт., Ø15 - 1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька сульфід

та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крахи (шробові): Ø32 - 1шт., Ø20 - 3шт.
кохтрайки: Ø32 - 1шт., Ø20 - 6шт. шробта: Ø20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Надлише тиску 0,1-0,2 мм. вод.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тигродецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

Мохія О.Б.
(прізвище, ініціали)

Валашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

Александр О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр В.М. від фірми "Виробничі"
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інж. Степанчук Р.В.
М-р Тигродецький А.С.
Слюсар Мустіпан В.М.