



2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житомирський будинок  
м. Вінниця вул. Київська 134  
(найменування об'єкта)

«26» 09 2024 р.

Бригада у складі Калок АА; Кучеров АВ; Лук'єнчук ОВ;  
Матвійчук АВ.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Київська 134  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-3м, Ø 80-20м, Ø 50-2м,  
Ø 32-1.9м, Ø 25-8м, Ø 20-2м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 32-24м, Стояки: Ø 25-130м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 32-4шт, Ø 25-8шт. (кульові): Ø 20-3шт.  
шуртові з'єднання: Ø 32-4шт, Ø 25-8шт, Ø 20-3шт.  
крапи в квартирах: Ø 20-1шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 25-3шт.  
комп'ютери: Ø 32-1шт, Ø 25-4шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконав
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_  
Від зупинки газопостачання відновилася
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Тигуродський АС  
(прізвище, ініціали)

Кала АА  
(прізвище, ініціали)

Кучеров АВ  
(прізвище, ініціали)

Мухомов ОВ  
(прізвище, ініціали)

Мамбієва АВ  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мамбієва ОВ \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інструкцію Мамбієва Р.В.  
майстра Тигуродський АС  
Суссар АА Кала АА