



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця бул. Космонавтів №15  
(найменування об'єкта)

«30» 09 2024 р.

Бригада у складі Мустісов В.М.; Іванчук В.А.;  
Дробенко М.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
бул. Космонавтів №15  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-2 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ57-8 м.; φ40-24 м.; φ32-16 м.  
Столки: φ25-120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Троби в крані: φ40-4; φ32-8 мт. Муфтові з'єднання: φ40-4 м  
Крани в квартирах: φ20-6 мт. φ32-8 мт

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Івек СРС"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1 мт, φ40-1 мт  
Контрармка: φ50-1 мт, φ40-2 мт, φ32-2 мт, муфта: φ50-1 мт, φ40-1 мт, φ32-1 мт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Падіння тиску sp = 80 мм вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Муртипан В.М.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лаврик В.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від пріпису керівника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інше  
Майстер  
Смогар

Морозов Р.В.  
Чушко В.В.  
Муртипан В.М.