



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця, Буль. Космонавтів №19
(найменування об'єкта)

« 30 » 09 20 24 р.

Бригада у складі _____ Александр О.Ю.; Веселовський В.І.;
Ткачук С.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
Буль. Космонавтів №19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____ φ 57 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ φ 57 - 6 м; φ 40 - 12 м; φ 25 - 9 м.
Сталки: φ 25 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
_____ Крани (пробкові): φ 40 - 1 м; φ 32 - 2 м; φ 25 - 6 м;
Муфтові з'єднання: φ 40 - 1; φ 32 - 2; φ 25 - 6.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____ мильна емульсія
та прилад VibraVIB
 - ліквідація виявлених витоків газу: _____ Кран: φ 32 - 1; Комфрайта: φ 50 - 1;
φ 40 - 1; φ 32 - 1; φ 25 - 3; Муфта: φ 32 - 1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлищковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надімно тиску p=20 мм. в.в. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота з газопроводом

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Іванчук С.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт Пирісєу Віршовицьє

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ем. іпомєєв
маїстер
ВБГО

Масанітєв П.В.
Чуїко В.В.
Веселовський В.Т.