



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Космокавів №35
(найменування об'єкта)

« 30 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т. Діброва С.А.
Доценко В.О.; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті к/б м.Вінниця
вул. Космокавів №35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 29-10 м; φ 76-30 м; φ 57-15 м; φ 32-6 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32-8 м; φ 25-28 м; φ 20-16 м.
Стоєчки: φ 20-110 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ 32-4 м; φ 25-4 м; φ 20-8 м.
Муфтові з'єднання: φ 32-4; φ 25-4 м; φ 20-8 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад „Vibra CAS“
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32-2; φ 25-2;
Контрайка: φ 32-2; φ 25-2; Муфта: φ 32-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Підійня тиску p=90 мм. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газ-га

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади _____

Дюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Дідрова С.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Доценко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір прізвию віршовишев

Ст. Моммер
Майстер
Сиваєв

[Signature]
(підпис)

Москаленко Р.В.
Чуїко В.В.
Дідрова С.А.