



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця бул. Кармелюка №5  
(найменування об'єкта)

« 3 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю.; Кучеров А.В.; Матвійчук А.В.  
Жванець В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
бул. Кармелюка №5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-25; φ 89-35; φ 76-25; φ 57-10;  
φ 40-8; φ 32-4; φ 20-3 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 40-6; φ 32-96; φ 25-30; Стойки: φ 25-200 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 40-3; φ 32-3; φ 25-12, Шарові: φ 20-1 шт.  
Муфтові з'єднання: φ 40-3; φ 32-3; φ 25-12; φ 20-1.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія  
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 40-2; φ 25-1  
Контрафіка: φ 40-1; φ 25-7; φ 20-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викоремано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надіння тиску ар=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Врбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

Бугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Увалчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дію тиском впробувались

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ім'я  
Сторона

Сторона  
Сторона  
Сторона