

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшуче вул. 600-річчя 74
(найменування об'єкта)

«01» 10 2024 р.

Бригада у складі Гвалчук С.М.; Кучеров А.В.; Лук'ячук О.В.;
Матвійчук А.В.; Мустілон В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуче вул. 600-річчя 74
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 76 м., Ø 50 - 35 м., Ø 40 - 4 м.,
Ø 32 - 12 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 36 м., Ø 20 - 24 м. Стожки: Ø 20 - 220 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 6 шт., Ø 25 - 6 шт., Ø 20 - 12 шт.
шпартові з'єднання: Ø 32 - 6 шт., Ø 25 - 6 шт., Ø 20 - 12 шт.
Окраки в квартирах: Ø 20 - 4 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія
та прилад "ВікробАВ"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 20 - 4 шт.
кожургайки: Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод.ст
Надішке тиску op = 20 мм. вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. орієнтовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Тигородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Залуч С.М.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мустілон В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Суванку О.І. підписує

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Александр Суванку О.І.
Александр Суванку О.І.
Мамбійчук А.В.
Мамбійчук А.В.
Мамбійчук А.В.