



2024 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО 50101010квартирний житловий

(найменування об'єкта)

« 2 » 10 2024 р.

Бригада у складі слесарі Гробин А.В., Базилос Р.В.,  
Гушчин М.Б., Муроданши З.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті 50101010квартирний будинок  
м. Луцьк вул. Промислова, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50мм L=77 м.п., Ø25мм L=4 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25мм L=8 м.п., Ø20мм L=48 м.п.

Ø20мм L=138 м.п. - по стояку

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

3014000 Ø50мм - 1шт., крани пробності Ø25мм - 4шт.

Ø20мм - 13шт., крани шарові Ø20мм - 55шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGAS,  
мильона емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø25мм - 3шт (копирзайка, муфта)  
Ø20мм - 14 (копирзайка, муфта, кран)



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено газомашинним тиском 500 км. вг. ст., за 5х6, парне скло 10 км. вг. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Шузи В.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Гробин А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Бозилон В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Шушин М.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Муроватий С.Д.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Володимир  
(прізвище, ініціали) бу підписав (підпис)

Старший майстер Тарювський Р.А. [підпис]