



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

*[Handwritten signature]*

2024р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«10» жовтня 2024р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Засєко В.В., Жукаєв І.С.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

*Станіславенко Людмила Євгенівна*

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

*м. Будинок*

*м. Немирів вул. Некрасова 8*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *сталевий газопровід низького тиску*

*Ø 32-34 м; Ø 25-30 м; Ø 20-28 м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*кр. пр. Ø 20-4 м; Ø 20-16 м в квартирах*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *милкоа емульсія ТА*  
*прилад "Vibro GAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу; *кр. райса Ø 20-2 м; кр. Ø 20-3 м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

---

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

---

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині

---

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

---

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; називне тиску 20 мм вод. ст.

---

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

---

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

---

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порядкувати газопровід.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.

(прізвище, ініціали)

Жакач І.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Стоміславенко І.Є.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)