

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

«25» 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Гробник А.В., Мурованій У.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирний будинок с. Камуськи вул. С. Мурованого 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 63 м.п., Ø 25 мм L = 4 м.п., Ø 20 мм L = 26 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ø 40 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 2 шт., Ø 20 мм - 7 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; регулятор Кінгабас, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контрогайка, муфта Ø 40 мм - 3 шт., крани, контрогайка, муфта Ø 25 мм - 6 шт., крани Ø 20 мм - 3 шт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт.ст. за 5хв паритет скламо 15 мм. рт.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: нагадати акти перевірки ДВК

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Шушун В.П.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Горькин А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Муромовий О.Д.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Б.П. Білогородського будинку  
(прізвище, ініціали) (підпис)

був підпису в умовах  
старший інженер Горькин О.Д. [підпис]