



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

ф/б
м. Вінниця вул. С.проб. Варшавський №2
(найменування об'єкта)

« 8 » 10 20 24 р.

Бригада у складі _____

Діброва С.А.; Поцелко В.О.,
Матвійчук А.В.; Мухомчук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

ф/б
м. Вінниця С.проб. Варшавський №2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

ф25-30м; ф20-11м; ф15-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран (крючковий) ф25-2м; шарові: ф20-2м
Муфтові з'єднання: ф25-2; ф20-2
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад "Идея ЕАБ"*
- ліквідація виявлених витоків газу: *контраїка: ф25-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Наділено тиску p=20 мм. вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: врубання газ-да

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доученко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мальчиук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мурчиук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олександр Буриня [Підпис]

Сен інженер
мастер
стосат

[Підпис]
Мурчиук Р.В.
Чушко В.В.
Доученко В.О.